設計図書等に関する質問及び回答

令和8年11月17日

工事名	輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・建築工事）
工事場所	輪島市河井町　地内

	質 問 欄	回 答 欄
1	図面番号B-a03、B-b12 防火水槽の防水が仕様書では塗膜防水と記載ありますが、ﾋﾟｯﾄ図ではt1.5塩ﾋﾞｼｰﾄ防水と記載あり異なっています。仕様書の塗膜防水を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	塩ビシート防水を正とし、お考えください。
2	図面番号B-b17～19・f06、単価抜設計書 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの塗装が異なっています。単価抜設計書のWPを正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
3	図面番号B-c07、B-e06、B-e08 家具Ab-1a・1bの数量が平面図ではそれぞれ4ヶ所と1ヶ所と思われますが、家具ﾘｽﾄどおりそれぞれ6ヶ所と2ヶ所と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	家具リストのとおり、Ab-1a＝6カ所、Ab-1b=2カ所とお考えください。
4	図面番号B-b14、B-b18 用具庫1の仕上表にｶｰﾃﾝBOXの記載がありますが、天井伏図には記載ありません。無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	無しとお考えください。
5	図面番号B-f02 ぶどう棚手摺の手摺子のﾋﾟｯﾁが@200と@120で異なっています。@200を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	手摺子@200ピッチとお考えください。
6	図面番号B-b15、B-c14 Xb0～Xb1間の庇のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端の仕上はｳﾚﾀﾝ塗膜防水と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
7	図面番号B-c13、B-c14 ｽﾃｰｼﾞの用具庫側にも框が必要と思われますが、仕様・ｻｲｽﾞ・仕上等が不明です。又、框下のH850の仕上が不明です。合せて御指示下さい。	框（壁見切）：堅木40*60+WPとお考えください。 框下部壁：LGS下地+t12.5GB-R+t6.0ケイカル板+GEP塗 巾木：h60ビニル巾木　とお考えください。
8	図面番号B-f04 部分詳細図(4)にﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの記載がありますが、屋内運動場棟には無しと考えて宜しいでしょうか。必要でしたら数量を御指示下さい。	無しとお考えください。

9	図面番号B-b14、B-c04、B-c11 仕上表にｱﾘｰﾅ階段の踏面と蹴上はﾅﾗ集成材と記載ありますが、踊場は平面詳細図よりﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ直張と考えて宜しいでしょうか。又、踏面・蹴上の下地等の納まりが不明です。詳細図で御指示下さい。	踊り場部：フローリング直張でお見込みのとおりです。 詳細は校舎棟図面Af03_部分詳細図(3) 記号A-20　階段　を参照ください。
10	図面番号B-c04、B-f01 部分詳細図A-1【LGS】の腰壁の合板捨張りがt5.5と記載ありますが、矩計図ではt9.0と記載あり異なっています。T5.5を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	部分詳細図A-1を正とし、お考えください。
11	図面番号B-b13、B-f03 ｴﾝﾄﾗﾝｽ・通用口・ﾎｰﾙの廻縁が仕上表では塩ﾋﾞ製ですが、部分詳細図A-14では5×10(塗装仕上)と記載あり異なっています。仕上表の塩ﾋﾞ製を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	仕上表を正とし、お考えください。
12	図面番号B-b13、B-b20、B-c01、B-f04 ｻﾌﾞｱﾘｰﾅの壁有孔ｼﾅ合板の下地が壁ﾘｽﾄではLGSと記載ありますが、矩計と部分詳細図では木下地と記載あり異なっています。LGSを正と考えて宜しいでしょうか。又、ｸﾞﾗｽｳｰﾙの厚みも矩計と部分詳細図とで異なっているので、合せて御指示下さい。	木下地とお考えください。 グラスウール厚さ：t50とお考えください。
13	図面番号B-f01、B-f04 部分詳細図A-29にt12合板捨張り※必要によりと記載ありますが、A-1には記載ありません。無しと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
14	図面番号B-b17 天井伏図で凡例Cの記載がありますが、断熱ありの梁は凡例Cで断熱なしの梁は凡例Dと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
15	図面番号B-b13、B-f13 仕上表にｻﾌﾞｱﾘｰﾅの廻縁W+WPと記載ありますが、ｼｽﾃﾑ壁 詳細図よりｼｽﾃﾑ壁とｽﾗﾌﾞの納まり部のことと考えて宜しいでしょうか。従って、天井木毛ｾﾒﾝﾄ板周囲には不要と考えて宜しいでしょうか、合せて御指示下さい。	木毛ｾﾒﾝﾄ板部分にも廻り縁があるとお考えください。
16	図面番号B-b17、B-c01 矩計図ではｻﾌﾞｱﾘｰﾅの柱/梁はRC打放+DPと記載ありますが、天井伏図では梁底RC現しと記載あり異なっています。矩計図のRC打放+DPを正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	矩計図を正とし、お考えください。
17	図面番号B-b13、B-f01 更衣室の床の仕上と幅木のHが仕上表と部分詳細図A-4とで異なっています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	仕上表を正とし、お考えください。
18	図面番号B-b20～22 水廻りの壁が耐火間仕切の場合は、耐火間仕切面にGB-Sを増貼すると考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	増貼りではなく、 上張り（表面）のGB-RをGB-Sに変更するとお考えください。 （耐火間仕切の認定仕様を準拠すること）

19	図面番号B-b20～22、B-f01・02 壁ﾘｽﾄに水廻りの床・壁の取り合いはｼｰﾘﾝｸﾞ処理をすることと記載ありますが、部分詳細図にはｼｰﾘﾝｸﾞ処理がされていません。必要と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	必要とお考えください。
20	図面番号B-b13、B-f01 ﾐｰﾃｲﾝｸﾞ室の幅木と壁の仕上が仕上表と部分詳細図とで異なっています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	仕上表を正とし、お考えください。
21	図面番号B-b13、B-c03・04 ｱﾘｰﾅWWCの上壁の仕上が仕上表と矩計図とで異なっています。仕上表のｸﾛｽ張りを正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	仕上表を正とし、お考えください。
22	図面番号B-b13、B-d04 UWCの壁の仕上が仕上表では上壁と腰壁で分かれて記載されていますが、展開図では分かれていません。柱型も含めて仕上表を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	仕上表を正とし、お考えください。
23	図面番号B-b13、B-f01 外部倉庫・備蓄倉庫の床の下地が仕上表ではｺﾝｸﾘｰﾄと記載ありますが、部分詳細図A-3ではt27ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞと記載あり異なっています。仕上表のｺﾝｸﾘｰﾄを正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ無し。仕上表を正とし、お考えください。
24	図面番号B-b13、B-b17、B-d02 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ室の天井の仕上が仕上表と天井伏図とで異なっています。天井伏図のｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄを正と考えて宜しいでしょうか。又その場合、展開図よりLGS+GB-R12.5も合せて見込むと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾏｯﾄ無し。仕上表を正とし、お考えください。
25	図面番号B-b14、B-c04 ﾎｰﾙの壁の仕上が上壁と腰壁それぞれ記載されていますが、矩計図よりD面はｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し仕上と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	矩計図を正とし、お考えください。
26	図面番号B-c04 ﾎｰﾙの上壁にGB-Sと記載されていますが、誤記と考えてﾎｰﾙで使用する石ｺｳﾎﾞｰﾄﾞはGB-Rと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
27	図面番号B-c02、B-c13、B-c17 ｽﾃｰｼﾞのYb2通とYb4通の壁の仕上は2FL～3FLはｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上、3FLより上は木下地+t50ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(黒寒冷紗)+t5.5有孔ｼﾅ合板目透し張り+WPと考えて宜しいでしょうか。又、出隅と壁の小口に見切等が必要でしたら仕様・ｻｲｽﾞ・仕上等も合せて御指示下さい。	お見込みのとおりです。 出隅見切：堅木25*25＋WP塗装 壁小口：堅木25*135+WP塗装
28	図面番号B-c02、B-c05、B-c18 管理通路のXb1通の壁はt9ｼﾅ合板(目透ｼ)+WPと考えて宜しいでしょうか。又、壁の高さはｽﾃｰｼﾞのXb1通と同じと考えて宜しいでしょうか、合せて御指示下さい。	仕上げ・高さともにお見込みのとおりです。

29	図面番号B-b21、B-c02 ｽﾃｰｼﾞのXb0通の壁の下地が壁ﾘｽﾄではGL工法と記載ありますが、矩計図では木下地と記載あり異なっています。矩計図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
30	図面番号S-44 ｽﾗﾌﾞｽﾘｯﾄ(幅300㎜)はPC緊張後ｺﾝｸﾘｰﾄ打設するものと記載ありますが、鉄筋の納まりが不明です。鉄筋は通しで見込めば宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
31	図面番号B-b14 放送室の天井がt25化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞでCH=2,700と記載ありますが、下地が記載ありません。ｺﾝｸﾘｰﾄに直貼りでCH=3,000と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	LGS下地+G36:J37t12.5GB-R+t25化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞとお考えください。
32	図面番号B-b14、B-c13・14 放送室の壁の仕上にｺﾝｸﾘｰﾄ打放と記載ありますが、平面詳細図では何かを張っているような記載に見えます。下地ｺﾝｸﾘｰﾄ面の仕上を御指示下さい。又、幅木の記載がありませんが不要と考えて宜しいでしょうか、合せて御指示下さい。	柱型:コンクリート打放し 巾木:H60ビニル巾木　とお考えください。
33	図面番号B-c17 用具庫2上部吹抜の梁天端の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃと考えて宜しいでしょうか。又、管理通路の床仕上との見切が必要な場合は仕様等を御指示下さい。	お見込みのとおりです。 床見切りは無しとします。
34	図面番号B-c04、B-c07 下足ｺｰﾅｰの壁の仕上は矩計図よりGEP(不燃)と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	エントランスと同じとお考えください。 腰壁　不燃能登スギ羽板張りWP、上壁:掲示クロス張り
35	図面番号B-b13、B-b17 Xb1～2のYb5に記載ある倉庫の仕上は外部倉庫・備蓄倉庫と同じと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	お見込みのとおりです。
36	図面番号B-b14、B-f02 管理通路の床の下地が仕上表ではｺﾝｸﾘｰﾄと記載ありますが、部分詳細図A-8ではt27ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞと記載あり異なっています。部分詳細図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	仕上表を正とし、セルフレベリング無しとお考えください。
37	図面番号B-b19、B-c05 管理通路の天井の仕上が不明です。壁と同じと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	壁と同じとお考えください。
38	図面番号B-b14、B-c01、B-f02 管理通路の幅木が仕上表と部分詳細図A-8とで異なっています。部分詳細図の堅木積層20×100 OSUCを正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	H60　堅木積層　18×60　WP塗り　とお考えください。

39	図面番号B-c03、B-c04 屋上設備ｽﾍﾟｰｽの仕上が改質As防水と高耐久露出As防水とで異なっています。高耐久露出As防水を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。	改質As防水とお考えください。
40	壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞのGL工法について施工できる職人がいない点や一日の施工に制約があるため工期に影響を及ぼします。GL工法をLGS下地に石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張りに変更しても宜しいでしょうか、御指示下さい。	設計内容の変更は、協議によります。
41	敷地内外で工事用地(現場事務所・駐車場等)として使用できる土地はありますでしょうか。ある場合、場所はどちらでしょうか。又、広さはどの程度でしょうか、合せて御指示下さい。	現在、近隣で使用できるまとまった広さの市有地はありません。なお、民有地は市では把握しておりません。